

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: 2590 /UBND

V/v tham gia góp ý nội dung  
đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện  
Dự án: Trang trại sinh thái tổng hợp  
Lệ Thủy, xã Tịnh Châu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi tại Công văn số 678/SKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2020 về việc có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án: Trang trại sinh thái tổng hợp Lệ Thủy, xã Tịnh Châu; Trên cơ sở báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 163/BC-TCKH-XD ngày 19/5/2020; UBND thành phố Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư: Trang trại sinh thái tổng hợp Lệ Thủy, xã Tịnh Châu (sau đây gọi là Dự án) do Công ty TNHH Nông lâm Thủy sản Lệ Thủy (Nhà đầu tư) đã được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện đầu tư tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 02/4/2018, với tiến độ thực hiện đến quý I/2019 đưa dự án đi vào hoạt động. Ngày 20/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi đã chấp thuận giãn tiến độ Dự án (lần 1) tại Quyết định số 113/QĐ-SKHĐT, với tiến độ thực hiện Dự án: đến quý II/2020: đưa Dự án đi vào hoạt động (giãn 15 tháng so với tiến độ được chấp thuận tại Chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 02/4/2018).

Theo hồ sơ đề xuất, Nhà đầu tư tiếp tục đề nghị giãn tiến độ thực hiện (lần 2) đến cuối quý III/2022: đưa Dự án đi vào hoạt động (giãn 27 tháng so với tiến độ được chấp thuận giãn lần 1 tại Quyết định số 113/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) do đang gặp khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

Như vậy, tổng thời gian giãn tiến độ lũy kế của Dự án theo đề xuất hiện nay là 42 tháng (so với tiến độ được chấp thuận tại Chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 02/4/2018) vượt quá tổng thời gian giãn tiến độ được cho phép là 24 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 của Luật đầu tư 2014. Do đó, việc giãn tiến độ thực hiện Dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư là không đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư 2014.

UBND thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, TM-MT TP;
- VPUB: C, PVP TP;
- Lưu VT.

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
**Võ Quang**