

Số: /SCT-QLNL
V/v ý kiến về đề nghị giãn tiến
độ thực hiện dự án thủy điện
Trà Khúc 1

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 17/6/2020, Sở Công Thương nhận Công văn số 990/SKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến về hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án thủy điện Trà Khúc 1 (kèm theo hồ sơ dự án). Sau khi xem xét, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Dự án thủy điện Trà Khúc 1, được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2022/QĐ-BCT ngày 06/6/2017; được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 08/9/2017. Tiến độ thực hiện dự án: tháng 7/2017-tháng 10/2017: chuẩn bị đầu tư, tháng 10/2017-3/2018: bồi thường, GPMB, tháng 3/2018-3/2020: triển khai thi công dự án; Quý II/2020: phát điện.

Qua xem xét nội dung báo cáo giải trình của Chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2020) Chủ đầu tư chỉ triển khai thực hiện xong thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện kiểm kê, để lập phương án bồi thường, thông báo thu hồi đất; chưa hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật để triển khai dự án là quá chậm so với tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1678/QĐ-UBND ngày 08/9/2017.

Sở Công Thương nhận thấy, bên cạnh nguyên nhân khách quan về những khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường GPMB và thay đổi cơ chế thực hiện công tác bồi thường GPMB; phương án đấu nối của dự án gặp vướng mắc do không đảm bảo truyền tải hết công suất của các Nhà máy thủy điện trong khu vực đấu nối vào TBA 220kV Sơn Hà, ...thì việc triển khai dự án chậm tiến độ một phần do sự thiếu tích cực và không tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án của Chủ đầu tư.

2. Hiện nay, về cơ bản các khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư đã có giải pháp triển khai thực hiện. Cụ thể, về công tác bồi thường GPMB, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hướng dẫn các dự án thủy điện được áp dụng theo phương thức Nhà nước thu hồi đất; về đấu nối của dự án vào TBA 220kV Sơn Hà, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 210/TTg-CN đồng ý điều chỉnh công suất trạm biến áp 220kV Sơn Hà từ 2x125 MVA vận hành giai đoạn 2016-2020 lên 2x250 MVA trong giai đoạn 2021-2025. Nhằm tạo điều kiện cho

Nhà đầu tư có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện dự án và sớm đưa dự án đi vào vận hành góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, Sở Công Thương thống nhất đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án thủy điện Trà Khúc 1.

Tuy nhiên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư xác định chuẩn xác lại tiến độ cụ thể triển khai thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; chứng minh vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án và văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng cho vay phần vốn đầu tư còn lại theo quy định khoản 2, Điều 13, Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện; đồng thời yêu cầu Nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ, trường hợp vẫn không tích cực và không tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện thì đề nghị cương quyết không xem xét gia hạn, điều chỉnh tiến độ của dự án và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư để tạo điều kiện cho Nhà đầu tư khác tiếp tục đầu tư dự án.

Sở Công Thương kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công ty CP thủy điện Huy Mãng;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Võ Đình Trà