

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ**

Ngày 29/10/2019, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 43/ĐQ ngày 28/10/2019 của Công ty CP đầu tư Đất Quảng (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án Khu dịch vụ và dân cư An Phú, trung tâm thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 06/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dịch vụ và dân cư An Phú, trung tâm thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức. Theo đó, Hội đồng đã yêu cầu Công ty CP đầu tư Đất Quảng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Chuẩn xác tính toán lưu lượng nước thải cần phải xử lý theo TCXDVN 51:2008 ( $Q = 0.8 a.N$ ), từ đó tính toán chọn quy mô công suất cho phù hợp.
2. Bổ sung tháp xử lý mùi và đường thu gom khí thải phát sinh từ các bể về tháp xử lý mùi trong sơ đồ quy trình công nghệ; mô tả rõ vị trí xả thải.
3. Chuẩn xác thuyết minh quy trình công nghệ phù hợp với sơ đồ quy trình công nghệ (tại bể lắng sinh học châm Chlorine vào để loại bỏ các vi sinh vật, vi khuẩn là không phù hợp).
4. Chọn thông số lưu lượng để tính toán thông số các bể điều hòa, bể Anoxic và thiết bị cho phù hợp.
5. Chuẩn xác chỉ số BOD đầu vào trong quá trình tính toán lượng oxy cần thiết tại bể sinh học MBBR.
6. Lựa chọn thông số lưu lượng của bơm tuần hoàn ở bể lắng và bơm bùn ở bể chứa bùn cho phù hợp với quy mô công suất của trạm xử lý.
7. Chuẩn xác thông tin thiết bị lọc áp lực có chứa lớp tham hoạt tính là chưa phù hợp. Đồng thời, bổ sung bơm rửa lọc cho công đoạn này.
8. Chuẩn xác tính toán, chọn thông số kỹ thuật của đĩa thổi khí và máy thổi khí cho phù hợp yêu cầu công nghệ.
9. Chuẩn xác tính toán tháp xử lý mùi trên cơ sở tính toán tổng lưu lượng khí cấp, tổng lưu lượng khí cần thu gom xử lý.
10. Bổ sung thiết bị đo PH trong bảng tổng hợp danh mục thiết bị đầu tư.

11. Chuẩn xác quy trình vận hành phù hợp với thuyết minh quy trình công nghệ và bổ sung phương pháp kiểm soát, cân bằng PH trong hồ sơ hướng dẫn vận hành.

Tuy nhiên, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của Công ty CP đầu tư Đất Quảng.

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty CP đầu tư Đất Quảng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/11/2019 để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Công ty CP đầu tư Đất Quảng;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN<sub>(Bảo)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Trường**