

Số: 17/TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường

Hồ sơ của: UBND huyện Tư Nghĩa.

Mã số biên nhận: SXD0231900158

Người nộp hồ sơ: Nguyễn Tấn Nhẫn

Điện thoại liên hệ: 0934764781

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình:

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng theo từng thời điểm thi công cho phù hợp với các Nghị định: số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình.

- Cập nhật các biên bản kiểm tra, nghiệm thu: kiểm tra cao độ hiện trạng trước khi thực hiện đắp đất; vị trí xác nhận cự ly bãi thải, mỏ đất đắp cho công trình; kiểm tra cao độ san nền; công tác bảo dưỡng lớp cấp phối đất dăm; biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, đồng thời chỉnh sửa thời gian của một số biên bản cho phù hợp với nhật ký thi công.

- Các kết quả thí nghiệm: Đề nghị thay các kết quả thí nghiệm đối với loại BTNR Dmax 25mm thành loại BTNC Dmax 20mm. Các kết quả thí nghiệm tại mục Đơn vị yêu cầu không để liên danh nhà thầu.

- Đơn vị thi công chưa lập và trình chủ đầu tư chấp thuận đối với các nội dung như: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động.

- Bổ sung đề cương giám sát của đơn vị tư vấn giám sát.

- Kiểm tra khối lượng nghiệm thu lớp bê tông nhựa hạt mịn và hạt trung cho phù hợp với quy định.

2. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng cần khắc phục:

- Vệ sinh lại toàn bộ công trình.

- Chưa thi công lát gạch vỉa hè trên cầu và hệ thống biển báo an toàn giao thông.

- Rà soát lại các công việc chưa thực hiện nhưng đến nay không phù hợp thì cắt giảm khối lượng theo quy định cụ thể như: Tường hộ lan mềm, cọc tiêu.

Chủ đầu tư khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định. Báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa gửi về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng